

## TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU CĂN HỘ RỪNG CỌ

**Đơn vị thiết kế:** Công ty TNHH Thiết kế Kume Asia Design (Nhật Bản)

**Đơn vị thi công:** Công ty Cổ phần xây dựng Cotec Cotecons (Việt nam)

**Thiết kế cảnh quan:** Công ty TNHH 1 thành viên AG INGO DESIGN Studio Việt Nam

**(AG INGO VIETNAM)**

**Block A, B, C:**

- **Tiến độ xây dựng:** Hoàn thành 97% khối lượng xây ngoài. Công tác trát ngoài đạt 60%.
- **Công tác cơ điện:** Các công tác cơ điện được tiến hành triển khai song song với tiến độ của nhà thầu xây dựng. Chuẩn bị triển khai hệ thống thang máy, dự kiến tháng 5 sẽ đi vào chạy thử.
- **Các gói thầu hoàn thiện khác** (cửa gỗ, cửa nhựa, sàn gỗ, sơn bả, chống thấm,...) đang được đẩy nhanh tiến độ đảm bảo kế hoạch bàn giao.
- **Cảnh quan cây xanh:** đang hoàn thiện.

**Block D, E:**

- **Tiến độ xây dựng:**

- + Đang triển khai các công tác hoàn thiện cuối khu vực hành lang các tầng, thang máy, sảnh tầng 1.
- + Các công trình tiện ích như bể bơi, nhà câu lạc bộ, sân tennis, sân cầu lông, đường nội bộ... đạt 95%.

- **Công tác cơ điện:**

- + Triển khai hoàn thiện đấu nối hệ thống truyền hình, cáp, internet... đảm bảo phục vụ nhu cầu của cư dân.
- + Đang hoàn thiện kiểm tra, đấu nối các hệ thống cơ điện toàn bộ 2 tháp D, E.
- + Thiết bị vệ sinh, điều hòa, thiết bị điện phòng khách, phòng ngủ đạt 100%.

Công tác bàn giao căn hộ được thực hiện đúng cam kết với khách hàng. Tính đến hết tháng 2/2013 đã bàn giao 300 căn , dự kiến tháng 3 và tháng 4/2013 tiếp tục bàn giao hơn 400 căn cho khách hàng.





## TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VƯỜN TÙNG & VƯỜN MAI

- **Khu Clubhouse Vườn Tùng:** Đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng.
- **Khu Clubhouse Vườn Mai:** Bể bơi đã xong công tác ốp lát, đang triển khai lắp đặt thiết bị, dụng cụ dự kiến cuối tháng 3/2013 hoàn thành 100% . Sân tennis đã hoàn thành xong hàng rào, chuẩn bị công tác sơn hoàn thiện. Toàn bộ khu Clubhouse dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2013 và tháng 4/2013 sẽ đi vào vận hành.



## TIẾN ĐỘ THI CÔNG KHU PHỐ TRÚC

Đơn vị thiết kế: Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc AA và Công ty CP HTT sáng tạo

- HTTCREATIVE

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc AA

- Dãy B, C, D đang tiếp tục đẩy mạnh cho thuê thương mại với nhiều loại hình kinh doanh phục vụ nhu cầu thiết yếu cho đời sống cư dân như ẩm thực, café, các cửa hàng thực phẩm, văn phòng phẩm...

- 3 nhà sàn đầu phố Trúc dãy B,C,D đã hoàn thành 100% sẵn sàng phục vụ nhu cầu ẩm thực, mua sắm, du lịch của cư dân khu đô thị cũng như du khách trong và ngoài nước.



## TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỊCH VỤ & TIỆN ÍCH

- **Khu vui chơi trẻ em Kolorado** trong nhà và ngoài trời đang tiến hành xây dựng phần thô. Dự kiến hoàn thành 100% vào cuối tháng 4/2013.

### Trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm - Ecopark

- Đang thi công xây dựng sân thể thao ngoài trời, phần thô block A,B,C,D, hạ tầng ngoài nhà đồng thời đang tiến hành trồng cây xanh cho toàn bộ khu vực trường.

Khối lượng công việc hoàn thành đạt 50%. Dự kiến sân thể thao sẽ hoàn thành trong tháng 3/2013 và tháng 6/2013 sẽ hoàn thành xây dựng toàn bộ trường.

### Đường nối nút giao cầu Thanh Trì với Khu đô thị Ecopark

- Đoạn đường dài 4,2km được đưa vào sử dụng với các hạng mục cảnh quan cây xanh đã sắp hoàn thành- sẽ là một trong những tuyến đường có cảnh quan rất đẹp tại Hà Nội, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông vào khu đô thị Ecopark.

