

## TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VƯỜN TÙNG & VƯỜN MAI



# TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU CĂN HỘ RỪNG CỌ

**Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Thiết kế Kume Asia Design (Nhật Bản)**

**Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần xây dựng Cotec Cotecons (Việt nam)**

**Thiết kế cảnh quan: Công ty TNHH 1 thành viên AG INGO DESIGN Studio Việt Nam**

## **(AG INGO VIETNAM)**

### **Block A - Công tác bê tông phần thân**

- Tháp 1A: Công tác bê tông phần thân - Đã hoàn thành phần kết cấu
- Tháp 2A: Công tác bê tông phần thân - Đã hoàn thành phần kết cấu
- Tháp 3A: Công tác bê tông phần thân - Đã hoàn thành phần kết cấu

### **Block B - Công tác bê tông phần thân**

- Tháp B1 : Hoàn thành công tác bê tông phần thân
- Tháp B2: Hoàn thành công tác bê tông phần Block C(3):

### **Block C - Công tác bê tông phần thân**

- Tháp C1: Công tác bê tông phần thân - Cơ bản đã hoàn thành phần kết cấu
- Tháp C2: Công tác bê tông phần thân - Cơ bản đã hoàn thành phần kết cấu
- Tháp C3: Công tác bê tông phần thân - Cơ bản đã hoàn thành phần kết cấu

### **Block D - Công tác hoàn thiện**

#### **- Tháp D1:**

Trát ngoài: hoàn thành 99% - khu vực vận thăng đang thi công

Trát trong: hoàn thành 98%

Bả Matit ngoài nhà: Cơ bản đã hoàn thành

Bả Matit trong nhà: 95% đang thi công tầng 17-25

Sơn ngoài (sơn lót): hoàn thành tầng 2-25;

Sơn trong nhà (sơn lót): Cơ bản xong lớp 1; Sơn phủ lớp 2: đang thi công T5-9

Chống thấm: Hoàn thành 60%; xong tầng 18; đang làm tầng 19

Cán nền: Hoàn thành 80% - xong tầng 23 Ốp Lát ( tường / sàn) Hoàn thành 60%

#### **- Tháp D2:**

Trát ngoài - Cơ bản hoàn thành

Trát trong - Cơ bản đã hoàn thành Bả Matit ngoài nhà: Cơ bản đã hoàn thành

Bả Ma tít trong nhà: Cơ bản đã hoàn thành

Sơn ngoài ( sơn lót) - Cơ bản đã hoàn thành

Sơn trong nhà (sơn lót)- Hoàn thành tầng 16

Sơn phủ lớp 2: đang thi công T5-9

Chống thấm: Hoàn thành 65%; xong tầng 17, đang làm tầng 18

Cán nền: Hoàn thành 85% - đang thi công tầng 22

Ốp Lát ( tường / sàn) Hoàn thành 50% - đang làm tầng 12

#### **- Tháp D3:**

Trát ngoài – Cơ bản hoàn thành  
Trát trong – Cơ bản đã hoàn thành  
Bả Matit ngoài nhà: Cơ bản đã hoàn thành Bả Ma tít trong nhà: Cơ bản đã hoàn thành  
Sơn ngoài ( sơn lót) – Cơ bản đã hoàn thành  
Sơn trong nhà (sơn lót)- Hoàn thành tầng 13  
Sơn phủ lớp 2: Đang thi công T6-9  
Chống thấm: Hoàn thành 66%; đang thi công tầng 18  
Cán nền: Hoàn thành 80% – đang thi công tầng 21  
(Ổp Lát (Tường / sàn) Hoàn thành 40% – đang làm tầng 11

### **Block E - Công tác hoàn thiện**

#### **- Tháp E1:**

Trát ngoài – Cơ bản hoàn thành  
Trát trong – Cơ bản đã hoàn thành 98%  
Bả Matit ngoài nhà: Cơ bản đã hoàn thành  
Bả Matit trong nhà: 98% đang thi công tầng 15-18  
Sơn ngoài ( sơn lót) – 98% Hoàn thành tầng 2-T19  
Sơn trong nhà (sơn lót)- Hoàn thành từ tầng 2 – 11 đang thi công tầng 12-17  
Chống thấm: Hoàn thành 45%; xong tầng 17  
Cán nền: Hoàn thành 50% – đang thi công tầng 15-16  
Ổp Lát ( tường / sàn) Hoàn thành 35% – đang làm tầng 10

#### **- Tháp E2:**

Trát ngoài – Cơ bản hoàn thành  
Trát trong – Cơ bản đã hoàn thành  
Bả Matit ngoài nhà: Cơ bản đã hoàn thành  
Bả matit trong nhà: 85% - Hoàn thành tầng 19  
Sơn ngoài ( sơn lót) 90% – Hoàn thành tầng 2-T25  
Sơn trong nhà (sơn lót)-60% - Hoàn thành từ tầng 2 tầng 19  
Công tác đóng trần: Khung xương trần hoàn thành 70% đang thi công tầng 19  
Chống thấm: Hoàn thành 50%; xong tầng 16 đang thi công tầng 17-18  
Cán nền: Hoàn thành 50% – đang thi công tầng 17-19  
Ổp Lát (tường / sàn) Hoàn thành 38% – đang làm tầng 11-13

