

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU CĂN HỘ RỪNG CỌ

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Thiết kế Kume Asia Design (Nhật Bản)

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần xây dựng Cotec Cotecons (Việt nam)

Thiết kế cảnh quan: Công ty TNHH 1 thành viên AG INGO DESIGN Studio Việt Nam

(AG INGO VIETNAM)

Block A(1): Công tác bê tông phần thân

- **Tháp 1A** : Đã hoàn thành phần kết cấu. Đang tháo cẩu tháp còn lại
- **Tháp 2A**: Công tác bê tông phần thân - Đã hoàn thành phần kết cấu
- **Tháp 3A**: Công tác bê tông phần thân - Đã hoàn thành phần kết cấu
- Phần hoàn thiện: Đang triển khai bật mực tường xây các tầng

Block B(2): Công tác bê tông phần thân

- **Tháp B1** : Hoàn thành công tác bê tông phần thân - Coteba đang làm gói thầu hoàn thiện
- **Tháp B2**: Hoàn thành công tác bê tông phần thân - Coteba đang làm gói thầu hoàn thiện

Block C(3): Công tác bê tông phần thân

- **Tháp C1**: Cơ bản đã hoàn thành phần kết cấu
- **Tháp C2**: Cơ bản đã hoàn thành phần kết cấu
- **Tháp C3**: Cơ bản đã hoàn thành phần kết cấu
- Phần hoàn thiện: Đang triển khai bật mực tường xây các tầng

Block D(4): Công tác hoàn thiện

- Tháp D1:

Trát ngoài: hoàn thành 99% - khu vực vận thăng đang thi công

Trát trong: hoàn thành 98%

Bả Matit ngoài nhà: Cơ bản đã hoàn thành còn khu vận thăng đang thi công

Bả Matit trong nhà: 95% đang thi công tầng 17-25

Sơn ngoài (sơn lót): hoàn thành tầng 2-25; còn khu vận thăng. Sơn phủ: đang sơn phủ

Sơn trong nhà (sơn lót): Cơ bản xong lớp 1; Sơn phủ lớp 2: đang thi công T9-11

Công tác đóng trần: Khung xương trần hoàn thành 92% đang thi công tầng 21

Bản tấm trần 70%: xong tầng 19, khu vệ sinh đang thi công tầng 19

Chống thấm: Hoàn thành 80%; xong tầng 23; đang làm tầng 24

Cán nền: Hoàn thành 90%: xong tầng 25 (Khu WC và ban công tầng 22-23)

Ốp lát (tường / sàn): Hoàn thành 65%; đang làm tầng tầng 22; Khu WC tầng 22; ban công tầng 16

Công tác bàn đá lavabo: Đang thi công tầng 17

- Tháp D2:

Trát ngoài: Cơ bản hoàn thành

Trát trong: Cơ bản đã hoàn thành còn khu vực thông 2 khu D2 & D3 để cửa thông làm lối đi đang thi công bịt một số tầng

Bả Matit ngoài nhà: Cơ bản đã hoàn thành

Bả Ma tít trong nhà: Cơ bản đã hoàn thành

Sơn ngoài (sơn lót): Cơ bản đã hoàn thành Sơn trong nhà (sơn lót)- Hoàn thành tầng 18

Sơn phủ lớp 2: đang thi công T9-15

Công tác đóng trần: Khung xương trần hoàn thành 90% đang thi công tầng 22

Bản tấm trần 70%: xong tầng 20, khu vệ sinh đang thi công tầng 19

Chống thấm: Hoàn thành 70%; xong tầng 19, đang làm tầng 20

Cán nền: Hoàn thành 85%; đang thi công tầng 25, khu vực ban công và WC tầng 18

Ốp Lát (tường / sàn): Hoàn thành 65% – đang làm tầng 18; Khu WC tầng 21

Công tác bàn đá lavabo: Đang thi công tầng 17

- Tháp D3:

Trát trong : Cơ bản đã hoàn thành còn khu vực thông 2 khu D2 & D3 để cửa thông làm lối đi đang thi công

Bả Matit ngoài nhà: Cơ bản đã hoàn thành còn khu vận thăng

Bả Ma tít trong nhà: Cơ bản đã hoàn thành

Sơn ngoài (sơn lót): Cơ bản đã hoàn thành còn khu vực vận thăng

Sơn trong nhà (sơn lót): Hoàn thành tầng 20

Sơn phủ lớp 2: Đang thi công T9-15

Công tác đóng trần: Khung xương trần hoàn thành 90% đang thi công tầng 21

Bản tấm trần 60%: xong tầng 20, khu vệ sinh đang thi công tầng 17

Chống thấm: Hoàn thành 85%, đang thi công tầng 21

Cán nền: Hoàn thành 80%, đang thi công tầng 23

(Còn Khu vực WC và ban công đang thi công tầng 18)

Ốp Lát (Tường / sàn): Hoàn thành 60%, đang làm tầng 18 (Khu WC tầng 21)

Công tác bàn đá lavabo: Đang thi công tầng 16

Block E(5): Công tác hoàn thiện

- Tháp E1:

Trát ngoài: Cơ bản hoàn thành

Trát trong: Cơ bản đã hoàn thành 98%

Bả Matit ngoài nhà: Cơ bản đã hoàn thành

Bả Matit trong nhà: 98% đang thi công tầng 15-19

Sơn ngoài (sơn lót): Cơ bản hoàn thành

Sơn trong nhà (sơn lót): Cơ bản hoàn thành

Công tác đóng trần: Khung xương trần hoàn thành 85% đang thi công tầng 19

Bản tấm trần 75%: trong phòng xong tầng 19; khu vệ sinh, hành lang đang thi công tầng 16-17

Chống thấm: Hoàn thành 75%; xong tầng 18

Cán nền: Hoàn thành 90%; thi công xong tầng 19

Ốp Lát (tường / sàn): Hoàn thành 85%, đang làm tầng 18-19

-Tháp E2:

Trát ngoài: Cơ bản hoàn thành

Trát trong: Cơ bản đã hoàn thành

Bả Matit ngoài nhà: Cơ bản đã hoàn thành

Bả matit trong nhà: 90%; đang thi công tầng 23-25

Sơn ngoài (sơn lót): Cơ bản đã hoàn thành

Sơn trong nhà (sơn lót): 75%; Hoàn thành từ tầng 2 tầng 20

Công tác đóng trần: Khung xương trần hoàn thành 70% đang thi công tầng 20

Bản tấm trần 55%: xong tầng 15, khu vệ sinh tầng 10

Chống thấm: Hoàn thành 80%; đang thi công tầng 21-14

Cán nền: Cơ bản hoàn thành thi công xong tầng 25

Ốp Lát (tường / sàn): Hoàn thành 55%; đang làm tầng 20





TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VƯỜN TÙNG & VƯỜN MAI

