

# TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU CĂN HỘ RỪNG CỌ

Đơn vị thiết kế: *Công ty TNHH Thiết kế Kume Asia Design (Nhật Bản)*

Đơn vị thi công: *Công ty Cổ phần xây dựng Cotec Coteccons (Việt nam)*

Thiết kế cảnh quan: *Công ty TNHH 1 thành viên AG INGO DESIGN Studio Việt Nam*

## **(AG INGO VIETNAM)**

### **- Block A: công tác thi công phần thân:**

Tháp A1 Đang hoàn thành cốt pha sàn dầm tầng 19

Tháp A2: Đã hoàn thành bê tông sàn dầm và cốt pha cột vách tầng 16. Hiện đang đổ bê tông cầu thang tầng 16.

Tháp A3: Hiện đang đổ bê tông cột vách tầng 15.

### **- Bock B: Công tác thi công phần thân**

Tháp B1: Đã hoàn thành bê tông cột vách và bê tông cầu thang tầng 17. Hiện đang đổ bê tông sàn dầm tầng 18

Tháp B2: Đang đổ bê tông cột vách tầng 16

### **- Block C: Công tác thi công phần thân**

Tháp C1: Đang dựng cốt pha cột vách tầng 19

Tháp C2: Đang đổ bê tông cột vách tầng 17

Tháp C3: Đã hoàn thành bê tông sàn dầm tầng 17, đang đổ bê tông cầu thang tầng 16.

• Công tác cơ điện của Bock A, B và C: đang thi công ống xuyên dầm và ống luồn dây.

### **- Bock D: Công tác hoàn thiện**

Tháp D1: Đang hoàn thành trát ngoài từ tầng 15-mái, hoàn thành trát trong từ tầng 9-tầng 15.

Đang sơn lót bên ngoài từ tầng 14-mái; bên trong từ tầng 2-12.

Đang hoàn thành chống thấm từ tầng 7-8.

Đang cán nền từ tầng 3-5

Tháp D2: Đang hoàn thành trát ngoài từ tầng 15- mái; hoàn thành trát trong từ tầng 8-9

Đang sơn lót bên ngoài từ tầng 14-mái; bên trong từ tầng 3-5

Tháp D3: Đang hoàn thành trát ngoài từ tầng 15-mái; hoàn thành trát trong từ tầng 8-9

Đang sơn lót ngoài từ tầng 14-mái; sơn lót trong từ tầng 3-5

Công tác cơ điện của block D: cơ bản hoàn thành từ tầng 4-10. Đang thi công từ tầng 11-18

### **- Block E: Công tác hoàn thiện**

Tháp E1: Đang xây tường trong và ngoài từ tầng 17-19. Đã hoàn thành trát ngoài từ tầng 3-12; trát trong từ tầng 3-7.

Tháp E2: Đang xây tường trong và ngoài từ tầng 17-19. Đang hoàn thành trát ngoài từ tầng 3-13, trát trong từ tầng 8-10

**Công tác cơ điện:** Cơ bản hoàn thành từ tầng 4-8. Đang thi công tầng 9-14



## TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VƯỜN TÙNG & VƯỜN MAI

- Khu biệt thự Vườn Tùng, Vườn Mai: hiện có 61 căn đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao cho khách hàng.

- Đã khởi công xây dựng khu công viên giải trí clubhouse Vườn Tùng ngày 7.2. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thiện chỉ sau 5 tháng thi công, khánh thành vào tháng 7/2012 để phục vụ cho những cư dân Vườn Tùng đầu tiên.



## TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU PHỞ TRÚC

Đơn vị thiết kế: *Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc AA và Công ty CP HTT sáng tạo*

- *HTTCREATIVE*

Đơn vị thi công: *Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc AA*

- Dãy A: Khẩn trương hoàn thiện các gian hàng ẩm thực, kinh doanh thương mại và không gian văn hóa để kịp cho ngày khai trương vào đầu tháng 5/2012.

- Dãy B,C,D: đang tiếp tục xây dựng.



Hadong Silk