

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU CĂN HỘ RỪNG CỌ

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Thiết kế Kume Asia Design (Nhật Bản)

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần xây dựng Cotec Cotecons (Việt nam)

Thiết kế cảnh quan: Công ty TNHH 1 thành viên AG INGO DESIGN Studio Việt Nam

(AG INGO VIETNAM)

Block A, B, C:

- **Tiến độ xây dựng:** Hoàn thành 40% khối lượng xây ngoài. Các tầng điển hình đã hoàn thành xây cả trong và ngoài.
- Công tác cơ điện: Các công tác cơ điện được tiến hành triển khai song song với tiến độ của nhà thầu xây dựng.

Block D, E:

- Tiến độ xây dựng:

- + Công tác xây dựng cơ bản hoàn thành; khu vực hành lang, thang máy, sảnh tầng 1, tầng hầm...đang đi vào giai đoạn hoàn thiện cuối (ốp đá mặt thang máy 90%, lan can sắt 50%...).
- + Các công tác hoàn thiện nội thất đang được tiến hành: cửa đi chính 90%, cửa nhựa 50%, cửa gỗ, tủ quần áo, vách kính tắm đứng sẽ bắt đầu đi vào hoàn thiện trong tháng 12/2012.
- + Các công trình tiện ích như bể bơi, sân tennis, sân cầu lông, đường nội bộ... đạt 40%, đảm bảo tiến độ xây dựng.

- Công tác cơ điện:

- +Đang triển khai công tác cơ điện tầng 1 đạt 90%, tầng hầm đạt 45%, cảnh quan và đấu nối cơ sở hạ tầng đang tiến hành đạt 30%.
- + Lắp đặt các thiết bị vệ sinh 50%, thiết bị điện phòng khách, phòng ngủ sẽ được hoàn thiện trong tháng 12/2012.
- + Thang máy zone D2 và E1 đã bắt đầu đi vào hoạt động.





TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG VƯỜN TÙNG & VƯỜN MAI

Vườn Tùng Vườn Mai

- **Khu Clubhouse Vườn Tùng:** Đã hoàn thành 100% các hạng mục nhà câu lạc bộ, bể bơi, sân tennis và cảnh quan. Đã được bàn giao cho Ban Quản Lý Dịch vụ đô thị để đưa vào khai thác sử dụng.

- **Khu Clubhouse Vườn Mai:** Đã hoàn thành cảnh quan toàn bộ khu vực; các công tác ốp lát, sơn bả toàn bộ nhà chính; công tác lắp đặt, ốp lát, sàn gỗ bể bơi. Sân tennis đã trải thảm và xong hàng rào.




TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU PHỐ TRÚC

Đơn vị thiết kế: Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc AA và Công ty CP HTT sáng tạo

- HTTCREATIVE

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc AA

- **Dãy B, C, D:** Hoàn thành cảnh quan, cây xanh các công viên của các dãy Phố Trúc. Hai nhà sàn ở 2 đầu dãy phố B, C đã hoàn thành, chuẩn bị tiến hành thi công nhà sàn thứ 3 đầu dãy D, phục vụ cho nhu cầu thương mại, dịch vụ và giải trí của cư dân.



TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỊCH VỤ & TIỆN ÍCH

- **Phố Trúc:** Ngoài các cửa hàng, café, nhà hàng đang hoạt động hiệu quả tại Phố Trúc; Café Link, Kitchen Pandara, Café Vpresso mở rộng, Siêu thị thực phẩm L's Place, Cửa hàng chăn ga gối đệm Euro Bedding, Trường mầm non Sơn Ca đã đi vào hoạt động phục vụ cư dân.

- **Khu vui chơi trẻ em Kolorado trong nhà và ngoài trời** đã được khởi công xây dựng và đã hoàn thiện công tác nền, móng, cột. Dự kiến khai trương vào dịp 30/4/2013.

- **Trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm – Ecopark:** Block A,B,C,D đã thi công xong phần kết cấu và hoàn thiện sân thể thao, đảm bảo đúng tiến độ đến tháng 6/2013 sẽ hoàn thành xây dựng toàn bộ trường để tuyển sinh vào năm học mới 2013-2014.

- **Dịch vụ tiện ích tại Rừng Cọ:** đã khá phong phú, bao gồm trường mầm non, lớp dạy nhạc, salon tóc, cửa hàng giặt là, siêu thị; cửa hàng đồ dùng trẻ em đang nhận mặt bằng làm nội thất để khai trương hoạt động.

