

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU CHUNG CƯ RỪNG CỌ

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Thiết kế Kume Asia Design (Nhật Bản)

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần xây dựng Cotec Cotecons

**Thiết kế cảnh quan: Công ty TNHH 1 thành viên AG INGO DESIGN Studio Việt Nam
(AG INGO VIETNAM)**

Hiện nay, tòa tháp A, B và C đã được thi công sàn tầng 2. Tháp D hoàn thiện thi công sàn tầng 12. Tháp E đã thi công đến sàn tầng 8. Dự kiến đến tháng 8/2011 thì 3 tháp A, B, C sẽ thi công đến tầng 8, tháp D sẽ lên đến tầng 18 và tháp E sẽ đến tầng 16.

Hạng mục thi công phần cơ điện cho tháp D và E của Khu căn hộ Rừng Cọ đã được giao cho Công ty TNHH Thiết bị điện nước Hà Nội (Hawee), hiện nay đang triển khai thi công.



TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KHU PHỐ TRÚC

**Đơn vị thiết kế: Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc AA và Công ty CP HTT sáng tạo
- HTTCREATIVE**

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc AA

Khu Phố Trúc gồm 4 dãy phố chính A, B, C và D. Hiện nay, dãy A đang được hoàn thiện để sớm đưa vào hoạt động vào giữa năm 2011. Hệ thống cây xanh, cảnh quan của Khu phố cũng từng bước được hoàn thiện.

Dãy B, C, D đã hoàn thành toàn bộ công tác thi công móng. Việc triển khai thi công phần thân sẽ được tiến hành trong tháng 5 năm 2011. Toàn bộ khu Phố Trúc dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng trong năm 2011.

